

FONDO O RECURSO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REMANENTE 2011,2012, 2013)

ANEXO

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO			PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO		TERMINO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		DOMICILIO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL/OTROS	FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES (ZONA I) EN LA COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA EN CD. MADERO, TAM.	VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA EN CD. MADERO, TAM.	31-mar-14	ACTA CABILDO No. 579	22-oct-14	C-SOPDUE-DOP-067/14	24-oct-14	08-dic-14	15-dic-14	24-dic-14	INVITACION RESTRINGIDA	TORMEN INDUSTRIAL SA DE CV	CALLE FELIX DE JESUS N. 507 COL. LOMA DE ROSALES EN TAMPICO TAM CP 89100	\$530,686.44	\$530,686.44	\$0.00	\$0.00	\$530,686.44	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,105.18
2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ EN CD. MADERO, TAM.	VARIAS CALLES DE LA COL. ADRIANA GONZALEZ DE HERNANDEZ EN CD. MADERO, TAM.	31-mar-14	ACTA CABILDO No. 579	22-oct-14	C-SOPDUE-DOP-067/14	24-oct-14	08-dic-14	15-nov-14	14-dic-14	INVITACION RESTRINGIDA	TORMEN INDUSTRIAL SA DE CV	CALLE FELIX DE JESUS N. 507 COL. LOMA DE ROSALES EN TAMPICO TAM CP 89100	\$754,436.53	\$754,436.53	\$0.00	\$0.00	\$754,436.53	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,571.16
3	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA EN CD. MADERO, TAM.	31-mar-14	ACTA CABILDO No. 579	12-dic-14	C-SOPDUE-DOP-074/14	15-dic-14	22-dic-14	15-dic-14	22-dic-14	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ALARTHE SA DE CV	CALLE BENITO JUAREZ. No. 1002 COL VICENTE GUERRERO EN CD. MADERO, TAM CP. 89580	44,754.48	44,754.48	\$0.00	\$0.00	44,754.48	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	88.59

C. ESDRAS ROMERO VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIO ALBERTO NERI CASTILLA
SINDICO PRIMERO

C.P. FERNANDO RIVERA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. GERARDO HOLGUÍN LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



A-5

BENEFICIA-RIOS
154
501
30