

INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FONDO O RECURSO : OBRA GASTO CORRIENTE 2014

ANEXO A-5

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO		NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO FISCAL		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL			FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIA-RIOS
1	REHABILITACION Y REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL "18 DE MARZO" EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	30-abr-13	COMITÉ TÉCNICO	29-may-13	DGOPDUE/DOP/004/13	01-jun-13	18-sep-13	01-jun-13	31-jul-14	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA LUIZA SA DE CV	DURANGO 126, UNIDAD NACIONAL, 89410, CD. MADERO, TAM.	12,924,605.00	\$0.00	\$0.00	3,104,807.61	\$0.00	\$0.00	11,603,870.64	12362	622	100%	100%	TERMINADA	SEGÚN PROYECTO	SEGÚN PROYECTO	COMUNIDAD MADERENSE
2	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CORREDOR URBANO LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA, EN CD. MADERO, TAM.	CD. MADERO, TAM.	30-abr-13	COMITÉ TÉCNICO	31-may-13	DGOPDUE/DOP/005/13	01-jun-13	09-sep-13	28-jun-13	01-feb-14	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL SA DE CV	BLVD PUERTA DEL SOL NÚM. 219-B, COL. COLINAS DE SAN JERÓNIMO, MONTERREY.	7,913,205.00	\$0.00	\$0.00	1,319,663.80	\$0.00	\$0.00	9,009,048.70	56110	614	100%	100%	TERMINADA	ML	4,955.20	COMUNIDAD MADERENSE
3	ELABORACION Y MAQUILA DE ASFALTO AC-20 PARA CONVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO DE 3/4" A FINOS. (INCLUYE EL RETIRO, TRANSPORTACION Y ALMACENAJE DE ASFALTO AC-20)	CD. MADERO, TAM.	05-jun-13	COMITÉ TÉCNICO	05-ago-13	DGOPDUE/DOP/028/13	07-ago-13	30-nov-13	24-ago-13	31-dic-14	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA S.A. DE C.V.	AV. DE LA INDUSTRIA No.- 11050 COL. TAMPICO ALTAMIRA CD. ALTAMIRA TAM. SECTOR 3	4,045,853.71	\$0.00	\$0.00	2,532,616.14	\$0.00	\$0.00	4,045,853.68	56110	614	100%	100%	TERMINADA	TONELADAS	5,773.48	COMUNIDAD MADERENSE
4	"RETIRO DE DOMO ACTUAL Y SUSTITUCION INTEGRAL DE DOMO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINAS DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO, EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN CD. MADERO, TAM."	AV. FRANCISCO I. MADERO ZONA CENTRO EN CD. MADERO, TAM.	07-may-14	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRAS	09-jun-14	C-SOPDUE-DOP-001/14	10-jun-14	08-ago-14	25-jun-04	23-ago-14	INVITACION RESTRINGIDA	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA, S.A. DE C.V.	CALLE SEXTA AVENIDA NUM.- 324 COL. VILLAHERMOSA, TAMPICO, TAM.	995,493.82	\$0.00	\$0.00	\$995,493.82	\$0.00	\$0.00	\$995,493.82	12330	622	100%	100%	TERMINADA	M2	120.56	1,500
5	"ELABORACION DE MAQUILA DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 (D-B0009/13) PARA COVERTIRLO EN CONCRETO ASFALTICO DE 3/4" A FINOS. (INCLUYE EL RETIRO, TRANSPORTACION Y ALMACENAJE DE ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22 (D-B0009/13)."	CD. MADERO, TAM.	07-may-14	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRAS	02-ago-14	C-SOPDUE-DOP-026/14	04-ago-14	01-nov-14	04-ago-14	PENDIENTE	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	TRITURADOS Y PREMEZCLADOS DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	AVENIDA DE LA INDUSTRIA NUM.- 11050 COL. TAMPICO-ALTAMIRA SECTOR 3 EN ALTAMIRA TAMAULIPAS	3,449,617.19	\$0.00	\$0.00	\$3,449,617.19	\$0.00	\$0.00	\$3,449,617.19	56110	614	100%	100%	TERMINADA	TONELADAS	3,413.00	COMUNIDAD MADERENSE
6	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ÁNGEL BOETA, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO GALVÁN Y MIGUEL ROBLEDO, COL. AMPLIACIÓN CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM."	CALLE ÁNGEL BOETA, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO GALVÁN Y MIGUEL ROBLEDO, COL. AMPLIACIÓN CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM. 587	26-sep-14	C-SOPDUE-DOP-047/14	29-sep-14	19-oct-14	29-oct-14	18-nov-14	INVITACION RESTRINGIDA	NOEL DE LA FUENTE GÓMEZ	CALLE JESUS ORNELAS NUMERO 108 COL. LA PAZ EN CD. VICTORIA TAM.	\$538,196.92	\$0.00	\$0.00	\$538,196.92	\$0.00	\$0.00	\$538,196.92	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	194.40	113
7	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GRACIANO SÁNCHEZ, ENTRE LAS CALLES ÁNGEL BOETA Y D.D.V. DE PEMEX, COL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM."	GRACIANO SÁNCHEZ, ENTRE LAS CALLES ÁNGEL BOETA Y D.D.V. DE PEMEX, COL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM. 587	26-sep-14	C-SOPDUE-DOP-048/14	29-sep-14	19-oct-14	14-oct-14	03-nov-14	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	CALLE SEXTA AVENIDA NUMERO 316 PRIMER PISO COL. VILLAHERMOSA, TAMPICO, TAM.	\$260,021.60	\$0.00	\$0.00	\$260,021.60	\$0.00	\$0.00	\$260,021.60	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	132.50	105
8	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ÁNGEL BOETA, ENTRE LAS CALLES GASPAR BARRIENTOS Y GRACIANO SÁNCHEZ, COL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM."	CALLE ÁNGEL BOETA, ENTRE LAS CALLES GASPAR BARRIENTOS Y GRACIANO SÁNCHEZ, COL. CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM. 587	26-sep-14	C-SOPDUE-DOP-049/14	29-sep-14	13-oct-14	23-oct-14	06-nov-14	ADJUDICACION DIRECTA	CEMPRINSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CALLE CIRCUITO FERNANDA NÚMRO 114-C COL. SAN ANTONIO, TAMPICO, TAM.	\$331,810.66	\$0.00	\$0.00	\$331,810.66	\$0.00	\$0.00	\$331,810.66	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	93.00	91
9	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO GALVÁN, ENTRE LAS CALLES JUAN GUERRERO Y ÁNGEL BOETA, COL. AMPLIACIÓN CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM."	CALLE FRANCISCO GALVÁN, ENTRE LAS CALLES JUAN GUERRERO Y ÁNGEL BOETA, COL. AMPLIACIÓN CANDELARIO GARZA, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM. 587	26-sep-14	C-SOPDUE-DOP-050/14	29-sep-14	13-oct-14	29-sep-14	13-oct-14	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS 2J, S.A. DE C.V.	BOULEVARD RIO TAMESI NUMERO 700 INTERIOR 308 EN EL CORREDOR INDUSTRIAL, CD. ALTAMIRA, TAM.	\$201,595.68	\$0.00	\$0.00	\$201,595.68	\$0.00	\$0.00	\$201,595.68	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	91.50	115
10	"REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y 1º DE MAYO, COL. LIENZO CHARRO, EN CD. MADERO, TAM."	CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y 1º DE MAYO, COL. LIENZO CHARRO, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM. 587	26-sep-14	C-SOPDUE-DOP-051/14	29-sep-14	13-oct-14	23-oct-14	06-nov-14	ADJUDICACION DIRECTA	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ NUMERO 102 ALTOS COL. TAMPICO-ALTAMIRA, EN CD. ALTAMIRA TAM.	\$274,256.34	\$0.00	\$0.00	\$274,256.34	\$0.00	\$0.00	\$274,256.34	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	102.10	75

**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

FONDO O RECURSO : OBRA GASTO CORRIENTE 2014

ANEXO A-5

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO		NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO FISCAL		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL			FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIA-RIOS
11	"REENCARPETADO DE 3CMS. DE ESPESOR COMPACTO, CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN EL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EJERCITO MEXICANO, EN CD. MADERO, TAM."	BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EJERCITO MEXICANO, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM. 587	03-nov-14	C-SOPDUE-DOP-060/14	07-nov-14	26-dic-14	07-nov-14	26-dic-14	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	FLETES Y ESTBAS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CALLE GRACIANO SANCHEZ NUM.-303 COL. FRANCISCO I. MADERO, EN ALTAMIRA, TAM.	\$1,339,468.46	\$0.00	\$0.00	\$1,339,468.46	\$0.00	\$0.00	\$1,339,468.46	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	9,730.20	10,000
12	REENCARPETADO DE 3CMS DE ESPESOR COMPACTO, ON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE GUATEMALA EN CD MADERO TAM	AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MONTERREY Y CALLE GUATEMALA EN CD MADERO TAM	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM. 587	03-nov-12	C-SOPDUE-DOP-071/14	07-nov-14	22-dic-14	07-nov-14	PENDIENTE	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA	SEXTA AV. No. 501 COL. MONTEVERDE EN CD. MADERO, TAM CP. 89420	300,374.26	\$0.00	\$0.00	300,374.26	\$0.00	\$0.00	300,374.26	56110	614	0%	0%	EN PROCESO	-	-	-
13	SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A REALIZAR EN EL 2014	CD. MADERO, TAM.	07-may-14	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRAS	29-sep-14	C-SOPDUE/DOP-S/004/14	01-oct-14	30-dic-14	01-oct-14	30-dic-14	ADJUDICACION DIRECTA	BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD SA DE CV	SEXTA AV. No. 316 TERCER PISO-A COL. VILLAHERMOSA EN TAMPICO, TAM CP. 89319	312,765.00	\$0.00	\$0.00	312,765.00	\$0.00	\$0.00	312,765.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	SERVICIO	1.00	TODA LA COMUNIDAD MADERENSE
14	LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DEL MUNICIPIO	CD. MADERO, TAM.	07-may-14	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRAS	16/07/2014	ADMINISTRACION DIRECTA	17/07/2014	15/10/2014	17/07/2014	15/10/2014	ADMINISTRACION DIRECTA	BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD SA DE CV	SEXTA AV. No. 316 TERCER PISO-A COL. VILLAHERMOSA EN TAMPICO, TAM CP. 89319	66,149.00	\$0.00	\$0.00	66,149.00	\$0.00	\$0.00	66,149.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	SERVICIO	1.00	TODA LA COMUNIDAD MADERENSE
15	ESTUDIOS PARA DETERMINAR PERFILES ESTRATIGRAFICOS Y CAPACIDADES DE SUELO PARA PROYECTOS DE ESTRUCTURAS DIVERSAS	CD. MADERO, TAM.	07-may-14	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRAS	10-sep-14	C-SOPDUE/DOP/S/002/14	15-sep-14	29-sep-14	15-sep-14	29-sep-14	ADJUDICACION DIRECTA	BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD SA DE CV	SEXTA AV. No. 316 TERCER PISO-A COL. VILLAHERMOSA EN TAMPICO, TAM CP. 89319	144,536.00	\$0.00	\$0.00	144,536.00	\$0.00	\$0.00	144,536.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	SERVICIO	1.00	TODA LA COMUNIDAD MADERENSE
16	DRAGADO Y DESASOLVE	CD. MADERO, TAM.	01-ene-14	ACTA DE CABILDO	N/A	ADMINISTRACION DIRECTA	N/A	N/A	01-ene-14	31-dic-14	ADMINISTRACION DIRECTA	VARIOS	VARIOS	\$665,744.93	\$0.00	\$0.00	\$665,744.93	\$0.00	\$0.00	\$665,744.93	56110	614	100%	100%	TERMINADO	SERVICIO	1.00	TODA LA COMUNIDAD MADERENSE
17	REVISION Y ADECUACION DEL TRAZO DEL EJE DEL PROYECTO DE LA AV. LAS TORRES, EN EL TRAMO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE ESTA VIALIDAD CON LA DESCARGA CONJUNTA DE LOS DRENES DE CHISPUS 1 Y CHISPUS 2.	CD. MADERO, TAM.	01-ene-14	ACTA DE CABILDO	N/A	ADJUDICACION DIRECTA	N/A	N/A	16-sep-14	23-sep-14	ADJUDICACION DIRECTA	PISCIS ARIES INGENIERIA SA DE CV	CALLE APULIA No. 309 ROMA, TAMPICO, TAM CP. 89350	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	56110	614	100%	100%	TERMINADO	SERVICIO	1.00	TODA LA COMUNIDAD MADERENSE
18	PROPUESTA DE REHABILITACION DEL GIMNASIO EL MEXICANO	CD. MADERO, TAM.	01-ene-14	ACTA DE CABILDO	N/A	ADJUDICACION DIRECTA	N/A	N/A	01-oct-14	10-oct-14	ADJUDICACION DIRECTA	ABBITARE ARQUITECTOS SA DE CV	UNIVERSIDAD DE MEXICO 306 A COL. UNIVERSIDAD PONENTE 89336 TAMPICO TAM	50,390.96	\$0.00	\$0.00	50,390.96	\$0.00	\$0.00	50,390.96	56110	612	100%	100%	TERMINADO	SERVICIO	1.00	TODA LA COMUNIDAD MADERENSE

C. ESDRAS ROMERO VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIO ALBERTO NERI CASTILLA
SINDICO PRIMERO

C.P. FERNANDO RIVERA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. GERARDO HOLGUÍN LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA