

FONDO O RECURSO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 2014

ANEXO A-5

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO		NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO FISCAL		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS			FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIA-RIOS
1	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RÍO TECOLUTLA ENTRE RÍO COATZACOALCOS Y RÍO MANTE	CALLE RÍO TECOLUTLA ENTRE RÍO COATZACOALCOS Y RÍO MANTE, COL. 15 DE MAYO	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	06-ago-14	C-SOPDUE-DOP-027/14	11-ago-14	29-oct-14	26-ago-14	15-oct-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	KSA CONSTRUCTORA SA DE CV	CORREDOR URBANO MADERO-ALTAMIRA SN KM. 36.8 COLONIA MIRAMAR EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89540	\$768,833.95	\$768,833.95	\$0.00	\$0.00	\$768,833.95	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	190.40	150
2	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RÍO TECOLUTLA ENTRE RÍO COATZACOALCOS Y RÍO MANTE, COL. 15 DE MAYO EN CD. MADERO, TAM.	CALLE RÍO TECOLUTLA ENTRE RÍO COATZACOALCOS Y RÍO MANTE, COL. 15 DE MAYO	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	06-ago-14	C-SOPDUE-DOP-027/14	11-ago-14	29-oct-14	16-oct-14	13-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	KSA CONSTRUCTORA SA DE CV	CORREDOR URBANO MADERO-ALTAMIRA SN KM. 36.8 COLONIA MIRAMAR EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89540	\$1,202,096.95	\$1,202,096.95	\$0.00	\$0.00	\$1,202,096.95	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,279.47	150
3	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MALVAS ENTRE LILAS Y BEGONIAS	CALLE MALVAS ENTRE LILAS Y BEGONIAS, COL. AMPLIACION LAS FLORES	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	06-ago-14	C-SOPDUE-DOP-028/14	11-ago-14	29-oct-14	28-ago-14	13-oct-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO SA DE CV	CALLE PALMA NUMERO 606 COL DEL BOSQUE EN TAMPICO, TAM. C.P. 89318	\$716,392.34	\$716,392.34	\$0.00	\$0.00	\$716,392.34	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	227.50	162
4	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MALVAS ENTRE LILAS Y BEGONIAS, COL. AMPLIACION LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE MALVAS ENTRE LILAS Y BEGONIAS, COL. AMPLIACION LAS FLORES	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	06-ago-14	C-SOPDUE-DOP-028/14	11-ago-14	29-oct-14	14-oct-14	15-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL GOLFO SA DE CV	CALLE PALMA NUMERO 606 COL DEL BOSQUE EN TAMPICO, TAM. C.P. 89318	\$1,587,030.63	\$1,587,030.63	\$0.00	\$0.00	\$1,587,030.63	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,528.25	162
5	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIO MARMOLEJO ENTRE OTILIO MONTAÑO Y ALFREDO CUARON, COL. EMILIANO ZAPATA	CALLE EMILIO MARMOLEJO ENTRE OTILIO MONTAÑO Y ALFREDO CUARON, COL. EMILIANO ZAPATA	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	06-ago-14	C-SOPDUE-DOP-029/14	11-ago-14	29-oct-14	26-ago-14	19-sep-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONSTRUCCION S ESFUERZO MEXICANO SA DE CV	AV. LAS TORRES NUMERO 405 COL. EL NARANJAL EN TAMPICO, TAM. C.P. 89349	\$564,166.17	\$564,166.17	\$0.00	\$0.00	\$564,166.17	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	278.10	90
6	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE EMILIO MARMOLEJO ENTRE OTILIO MONTAÑO Y ALFREDO CUARON, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE EMILIO MARMOLEJO ENTRE OTILIO MONTAÑO Y ALFREDO CUARON, COL. EMILIANO ZAPATA	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	06-ago-14	C-SOPDUE-DOP-029/14	11-ago-14	29-oct-14	20-sep-14	13-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONSTRUCCION S ESFUERZO MEXICANO SA DE CV	AV. LAS TORRES NUMERO 405 COL. EL NARANJAL EN TAMPICO, TAM. C.P. 89349	\$882,837.49	\$882,837.49	\$0.00	\$0.00	\$882,837.49	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	997.30	90
7	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA COL. ADRIANA GONZÁLEZ DE HERNÁNDEZ DE CD. MADERO, TAM.	DIVERSAS CALLES EN LA COL. ADRIANA GONZÁLEZ DE HERNÁNDEZ	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	06-ago-14	C-SOPDUE-DOP-030/14	11-ago-14	08-nov-14	26-ago-14	23-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	BUFETE INDUSTRIAL NERASA SA DE CV	CALLE SINALOA NUMERO 117 COL. UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89410	\$8,005,531.18	\$8,005,531.18	\$0.00	\$0.00	\$8,005,531.18	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	1,939.31	1,440
8	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA COL. PALAFOX DE CD. MADERO TAM.	DIVERSAS CALLES EN LA COL. PALAFOX	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	06-ago-14	C-SOPDUE-DOP-031/14	11-ago-14	08-nov-14	26-ago-14	27-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA	PRIVADA LAS TORRES NUMERO 2330 COL. DEL BOSQUE EN TAMPICO, TAM. C.P. 89318	\$2,432,590.35	\$2,432,590.35	\$0.00	\$0.00	\$2,432,590.35	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	756.00	396
9	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RÍO MANTE ENTRE RÍO TECOLUTLA Y PALAFOX	CALLE RÍO MANTE ENTRE RÍO TECOLUTLA Y PALAFOX, COL. 15 DE MAYO	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	21-ago-14	C-SOPDUE-DOP-032/14	25-ago-14	12-nov-14	03-sep-14	30-sep-14	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCION S REFRACTARIO Y RECUBRIMIENTO SA DE CV	CALLE GUADALUPE VICTORIA NUMERO 304 COL. HIPODROMO DE CD. MADERO, TAM. C.P. 89560	\$424,073.73	\$424,073.73	\$0.00	\$0.00	\$424,073.73	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	106.20	78
10	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE RÍO MANTE ENTRE RÍO TECOLUTLA Y PALAFOX, COL. 15 DE MAYO EN CD. MADERO, TAM.	CALLE RÍO MANTE ENTRE RÍO TECOLUTLA Y PALAFOX, COL. 15 DE MAYO	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	21-ago-14	C-SOPDUE-DOP-032/14	25-ago-14	12-nov-14	01-oct-14	21-nov-14	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCION S REFRACTARIO Y RECUBRIMIENTO SA DE CV	CALLE GUADALUPE VICTORIA NUMERO 304 COL. HIPODROMO DE CD. MADERO, TAM. C.P. 89560	\$859,288.01	\$859,288.01	\$0.00	\$0.00	\$859,288.01	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	841.77	78
11	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES EN LA COL. PALAFOX DE CD. MADERO TAM.	DIVERSAS CALLES EN LA COL. PALAFOX	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	21-ago-14	C-SOPDUE-DOP-033/14	01-sep-14	30-oct-14	03-sep-14	01-nov-14	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO ALARTHE SA DE CV	CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 1002 NORTE, COL. VICENTE GUERRERO EN CD. MADERO, TAM.	\$790,149.56	\$790,149.56	\$0.00	\$0.00	\$790,149.56	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	713.20	396
12	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ORALIAS ENTRE LIMITE DE LAGUNA Y CANAL	ORALIAS ENTRE LIMITE DE LAGUNA Y CANAL, COL. AMPLIACION LAS FLORES	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	23-sep-14	C-SOPDUE-DOP-037/14	24-sep-14	10-dic-14	24-sep-14	23-oct-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	PISCIS ARIES INGENIERIA SA DE CV	CALLE APULIA NUMERO 319 COL ROMA EN TAMPICO, TAM. C.P. 89550	\$1,332,415.22	\$1,332,415.22	\$0.00	\$0.00	\$1,332,415.22	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	421.50	328

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO		NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO FISCAL		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS			FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIA-RIOS
13	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ORQUIDIAS ENTRE NARDOS Y TULPANES	CALLE ORQUIDIAS ENTRE NARDOS Y TULPANES, COL. LAS FLORES	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	23-sep-14	C-SOPDUE-DOP-038/14	24-sep-14	10-dic-14	08-oct-14	11-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO SA DE CV	CALLE SEGUNDA AVENIDA NUMERO 300 COL. LOMA DEL GALLO EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89460	\$1,236,146.41	\$1,236,146.41	\$0.00	\$0.00	\$1,236,146.41	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	349.50	240
14	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VIOLETAS ENTRE TULPANES Y NARDOS	CALLE VIOLETAS ENTRE TULPANES Y NARDOS, COL. LAS FLORES	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	23-sep-14	C-SOPDUE-DOP-039/14	24-sep-14	10-dic-14	05-nov-14	30-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ORIENTE 107 NUMERO 3793 COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL, MEX. C.P. 07960	\$1,448,289.79	\$1,448,289.79	\$0.00	\$0.00	\$1,448,289.79	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	337.15	248
15	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GARDENIAS ENTRE TULPANES Y NARDOS	GARDENIAS ENTRE TULPANES Y NARDOS, COL. LAS FLORES	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	26-sep-14	C-SOPDUE-DOP-040/14	30-sep-14	14-dic-14	15-oct-14	17-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	RINZA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	CALLE CAMPO VIENTO SUAVE NUMERO 211 FRACCIONAMIENTO 18 DE MARZO EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89519	\$1,170,529.99	\$1,170,529.99	\$0.00	\$0.00	\$1,170,529.99	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	330.70	248
16	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PALAFOX Y BONIFACIO GARCIA	CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PALAFOX Y BONIFACIO GARCIA, COL. EMILIANO ZAPATA	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	24-sep-14	C-SOPDUE-DOP-041/14	26-sep-14	30-nov-14	15-oct-14	15-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MVC EQUIPOS MATERIALES Y CONDUCTORES ELECTRICOS SA DE CV	CALLE JUSTO SIERRA NUMERO 202 SUR COL. RICARDO FLORES MAGON EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89460	\$629,624.25	\$629,624.25	\$0.00	\$0.00	\$629,624.25	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	259.52	192
17	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LERDO DE TEJADA Y OTILIO MONTAÑO	CALLE REVOLUCION ENTRE LERDO DE TEJADA Y OTILIO MONTAÑO, COL. REVOLUCION VERDE	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	24-sep-14	C-SOPDUE-DOP-042/14	26-sep-14	30-nov-14	07-oct-14	26-oct-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONSORCIO DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ABASTECEDORES SA DE CV	CALLE VICTORIA NUMERO 705 COL. TAMAUJAPAS EN TAMPICO, TAM. C.P. 89060	\$437,026.67	\$437,026.67	\$0.00	\$0.00	\$437,026.67	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	260.35	192
18	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NOCHE BUENA ENTRE MAGNOLIAS Y GARDENIAS	CALLE NOCHE BUENA ENTRE MAGNOLIAS Y GARDENIAS, COL. AMPLIACION LAS FLORES,	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	25-sep-14	C-SOPDUE-DOP-043/14	29-sep-14	07-dic-14	15-oct-14	18-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	JOSE LUIS DELGADO SAN MARTIN	AVENIDA MONTERREY NUMERO 104 COL. LOS CEDROS, EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89515	\$528,988.43	\$528,988.43	\$0.00	\$0.00	\$528,988.43	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	176.50	120
19	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GIRASOLES ENTRE MAGNOLIAS Y GARDENIAS	CALLE GIRASOLES ENTRE MAGNOLIAS Y GARDENIAS, COL. AMPLIACION LAS FLORES,	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	25-sep-14	C-SOPDUE-DOP-044/14	29-sep-14	07-dic-14	15-oct-14	19-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	GRUPO CONSTRUCTOR MADERO SA DE CV	CALLE ANTONIO SALMON NUMERO 107 NORTE COL. ESTADIO CD. MADERO, TAM. 89417	\$468,310.13	\$468,310.13	\$0.00	\$0.00	\$468,310.13	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	146.26	120
20	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LERDO DE TEJADA Y FRANCISCO I. MADERO	CALLE CONSTITUCION ENTRE LERDO DE TEJADA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. REVOLUCION VERDE	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	25-sep-14	C-SOPDUE-DOP-045/14	29-sep-14	07-dic-14	15-oct-14	08-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	PROFESIONALES EN CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUMERO 502 DEPTO.-4 COL. MINERVA EN TAMPICO, TAM. C.P. 89120	\$572,290.70	\$572,290.70	\$0.00	\$0.00	\$572,290.70	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	165.40	96
21	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BEGONIAS ENTRE MALVAS Y GIRASOLES	CALLE BEGONIAS ENTRE MALVAS Y GIRASOLES, COL. AMPLIACION LAS FLORES,	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	25-sep-14	C-SOPDUE-DOP-046/14	29-sep-14	07-dic-14	29-sep-14	31-oct-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CARMAR PROYECTOS Y COMERCIALIZACION SA DE CV	UNIVERSIDAD DE WISCONSIN NUMERO 803 FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS, TAMPICO, TAM.	\$472,177.86	\$472,177.86	\$0.00	\$0.00	\$472,177.86	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	176.00	104
22	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE PALAFOX Y BONIFACIO GARCIA	CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE PALAFOX Y BONIFACIO GARCIA, COL. EMILIANO ZAPATA	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	20-oct-14	C-SOPDUE-DOP-058/14	22-oct-14	10-dic-14	22-oct-14	10-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SERMUREG SA DE CV	CALLE PLAYA QUEBRADA NUMERO 3312 COL. PRIMAVERA SECTOR UNO EN MONTERREY NUEVO LEON C.P. 89830	\$651,073.70	\$651,073.70	\$0.00	\$0.00	\$651,073.70	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	276.40	192
23	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALFREDO CUARÓN ENTRE BONIFACIO GARCÍA Y PLAN DE AYALACOL. EMILIANO ZAPATA	CALLE ALFREDO CUARÓN ENTRE BONIFACIO GARCÍA Y PLAN DE AYALACOL. EMILIANO ZAPATA	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	20-oct-14	C-SOPDUE-DOP-059/14	22-oct-14	10-dic-14	22-oct-14	07-nov-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	RICARDO MATA ECHAVARRIA	CALLE LIBERTAD S/N LOCAL 1 COL. MAZA EN PANIUCO VERACRUZ C.P. 93996	\$578,116.79	\$578,116.79	\$0.00	\$0.00	\$578,116.79	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	238.62	200
24	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ALFREDO CUARÓN ENTRE BONIFACIO GARCÍA Y EMILIO MARMOLEJO, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE ALFREDO CUARÓN ENTRE BONIFACIO GARCÍA Y EMILIO MARMOLEJO, COL. EMILIANO ZAPATA	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	20-oct-14	C-SOPDUE-DOP-059/14	22-oct-14	10-dic-14	08-nov-14	10-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	RICARDO MATA ECHAVARRIA	CALLE LIBERTAD S/N LOCAL 1 COL. MAZA EN PANIUCO VERACRUZ C.P. 93996	\$732,939.14	\$732,939.14	\$0.00	\$0.00	\$732,939.14	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	866.10	55
25	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE PALAFOX E INDEPENDENCIA	COL. REVOLUCION VERDE, EN CD. MADERO, TAM.	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	21-oct-14	C-SOPDUE-DOP-061/14	24-oct-14	12-dic-14	24-oct-14	10-nov-14	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	CALLE RIO SABINAS NUMERO 109-2, COLONIA SIERRA MORENA EN TAMPICO, TAM.	\$301,631.01	\$301,631.01	\$0.00	\$0.00	\$301,631.01	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	128.50	104
26	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DALIAS ENTRE NARDOS Y ROSAS	CALLE DALIAS ENTRE NARDOS Y ROSAS, COL. LAS FLORES,	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	21-oct-14	C-SOPDUE-DOP-062/14	24-oct-14	12-dic-14	06-nov-14	22-nov-14	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS Y CONTRATISTAS DE TAMAUJAPAS SA DE CV	CALLE COLIMA NUMERO 316 SUR INTERIOR COL. UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89410	\$348,556.62	\$348,556.62	\$0.00	\$0.00	\$348,556.62	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	119.70	80

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO		NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO FISCAL		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS			FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIA-RIOS
27	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE OTILIO MONTAÑO Y ALFREDO CUARON	CALLE PLAN DE AYALA ENTRE OTILIO MONTAÑO Y ALFREDO CUARON COL. EMILIANO ZAPATA	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	21-oct-14	C-SOPDUE-DOP-063/14	24-oct-14	12-dic-14	06-nov-14	22-nov-14	INVITACION RESTRINGIDA	KURIOSPYS SA DE CV	CIRCUITO TAMAUUPECO NUMERO 307 PORTRICOS DE MIRAMAR EN CIUDAD MADERO, TAMAUUipas, C.P. 88640	\$368,775.50	\$368,775.50	\$0.00	\$0.00	\$368,775.50	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	108.50	80
28	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BONIFACIO GARCIA ENTRE ALFREDO CUARON Y OTILIO MONTAÑO	CALLE BONIFACIO GARCIA ENTRE ALFREDO CUARON Y OTILIO MONTAÑO, COL. EMILIANO ZAPATA	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	21-oct-14	C-SOPDUE-DOP-064/14	24-oct-14	12-dic-14	24-oct-14	12-nov-14	INVITACION RESTRINGIDA	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK SA DE CV	CALLE AGUA DULCE NUMERO 556 J COL. LA FLORIDA EN TAMPICO, TAM. C.P. 89118	\$252,688.88	\$252,688.88	\$0.00	\$0.00	\$252,688.88	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	111.05	72
29	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARANJO ENTRE SOYAY CARTAMO	CALLE NARANJO ENTRE SOYAY CARTAMO, COL. SIMON RIVERA	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	21-oct-14	C-SOPDUE-DOP-065/14	24-oct-14	27-nov-14	06-nov-14	10-dic-14	INVITACION RESTRINGIDA	APOLONIO SANTIAGO PEREZ	CALLE AYUNTAMIENTO NUMERO 217 COL. EMILIO PORTES GIL EN TAMPICO, TAM. C.P. 89316	\$382,810.35	\$382,810.35	\$0.00	\$0.00	\$382,810.35	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	150.93	104
30	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MEZCALAPA ENTRE RIO SOTO LA MARINA Y RIO GUAYALEJO	CALLE MEZCALAPA ENTRE RIO SOTO LA MARINA Y RIO GUAYALEJO, COL. 15 DE MAYO	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	22-oct-14	C-SOPDUE-DOP-066/14	24-oct-14	02-dic-14	15-nov-14	30-nov-14	INVITACION RESTRINGIDA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	CALLE AVENIDA 5 DE MAYO NUMERO 225 NORTE ZONA CENTRO DE CD. VICTORIA, TAM.	\$54,499.24	\$54,499.24	\$0.00	\$0.00	\$54,499.24	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	PZA	12.00	60
31	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MEZCALAPA ENTRE RIO SOTO LA MARINA Y RIO GUAYALEJO	CALLE MEZCALAPA ENTRE RIO SOTO LA MARINA Y RIO GUAYALEJO, COL. 15 DE MAYO	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	22-oct-14	C-SOPDUE-DOP-066/14	24-oct-14	02-dic-14	01-dic-14	24-dic-14	INVITACION RESTRINGIDA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	CALLE AVENIDA 5 DE MAYO NUMERO 225 NORTE ZONA CENTRO DE CD. VICTORIA, TAM.	\$400,646.58	\$400,646.58	\$0.00	\$0.00	\$400,646.58	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	148.20	104
32	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD"	AV. CUAHUTEMOC COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	22-oct-12	C-SOPDUE-DOP-068/14	24-oct-14	12-dic-14	24-oct-14	12-dic-14	INVITACION RESTRINGIDA	HUMAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	CALLE JALISCO NUMERO 205 ALTOS COL. PRIMERO DE MAYO EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89460	\$395,916.93	\$395,916.93	\$0.00	\$0.00	\$395,916.93	\$0.00	\$0.00	56110	612	100%	100%	TERMINADA	M2	88.12	80
33	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO COATZACOALCOS ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO GUAYALEJO	CALLE RIO COATZACOALCOS ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO GUAYALEJO, COL. 15 DE MAYO	31-mar-14	ACTA DE CABILDO NUM.-579	22-oct-14	C-SOPDUE-DOP-072/14	24-oct-14	22-nov-14	08-nov-14	07-dic-14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MEJOR SA DE CV	CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA NUMERO 200 COL. LAS AMERICAS DE CD. MADERO, TAM. C.P. 89420	\$326,504.45	\$326,504.45	\$0.00	\$0.00	\$326,504.45	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	117.60	72
34	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR CARLOS RIESTRA RODRIGUEZ"	AV. CUAHUTEMOC COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA	03-dic-14	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRAS	28-nov-14	C-SOPDUE-DOP-073/14	01-dic-14	30-dic-14	01-dic-14	26-dic-14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ABASTECEDORES SA DE CV	CALLE VICTORIA NUMERO 705 COL. TAMAUUipas EN TAMPICO, TAM. C.P. 89060	\$304,455.70	\$304,455.70	\$0.00	\$0.00	\$304,455.70	\$0.00	\$0.00	56110	612	100%	100%	TERMINADA	M2	62.93	80

C. ESDRAS ROMERO VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIO ALBERTO NERI CASTILLA
SINDICO PRIMERO

C.P. FERNANDO RIVERA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. GERARDO HOLGUÍN LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA