

FONDO O RECURSO : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 2014

ANEXO

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO			PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO		TERMINO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		DOMICILIO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL/OTROS	FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA PRIVADA LOMA DEL GALLO ENTRE EMILIO CARRANZA Y FRANCISCO SARABIA, COL. LOMA DEL GALLO EN CD. MADERO, TAM.	PRIVADA LOMA DEL GALLO ENTRE EMILIO CARRANZA Y FRANCISCO SARABIA, COL. LOMA DEL GALLO EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	11-jun-14	C-SOPDUE-DOP-002/14	13-jun-14	07-jul-14	28-jun-14	22-jul-14	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	CALLE RIO SABINAS NÚMERO 109-2, COLONIA SIERRA MORENA EN TAMPICO, TAM.	\$254,109.91	\$254,109.91	\$0.00	\$0.00	\$254,109.91	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	101.97
2	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE JALISCO ENTRE LINARES Y 5 DE MAYO, COL. 1° DE MAYO EN CD. MADERO, TAM.	CALLE JALISCO ENTRE LINARES Y 5 DE MAYO, COL. 1° DE MAYO EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	11-jun-14	C-SOPDUE-DOP-003/14	13-jun-14	07-jul-14	04-jul-14	28-jul-14	ADJUDICACION DIRECTA	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ORIENTE 107 NÚMERO 3710, COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL, MEX. C.P. 07860	\$261,351.20	\$261,351.20	\$0.00	\$0.00	\$261,351.20	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	90.50
3	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE INSURGENTES Y LIBERTAD, COL. ARBOL GRANDE EN CD. MADERO, TAM.	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE INSURGENTES Y LIBERTAD, COL. ARBOL GRANDE EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	11-jun-14	C-SOPDUE-DOP-004/14	13-jun-14	30-jun-14	28-jun-14	15-jul-14	ADJUDICACION DIRECTA	KURIOSPS SA DE CV	CIRCUITO TAMAUPIPECO NÚMERO 907 PORTICOS DE MIRAMAR EN CIUDAD MADERO, TAMAUPIPAS, C.P. 89540	\$204,059.96	\$204,059.96	\$0.00	\$0.00	\$204,059.96	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	71.60
4	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE GUATEMALA Y AV. MONTERREY, COL. VICENTE GUERRERO EN CD. MADERO, TAM.	CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE GUATEMALA Y AV. MONTERREY, COL. VICENTE GUERRERO EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	11-jun-14	C-SOPDUE-DOP-005/14	13-jun-14	07-jul-14	27-jun-14	21-jul-14	ADJUDICACION DIRECTA	CARMAR PROYECTOS Y COMERCIALIZACION SA DE CV	UNIVERSIDAD DE WISCONSIN NÚMERO 803, FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS, TAMPICO, TAM.	\$302,535.13	\$302,535.13	\$0.00	\$0.00	\$302,535.13	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	61.00
5	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE J. URUETA ENTRE ÁNGELA PERALTA Y JUVENTINO ROSAS, COL. LOS MANGOS EN CD. MADERO, TAM.	CALLE J. URUETA ENTRE ÁNGELA PERALTA Y JUVENTINO ROSAS, COL. LOS MANGOS EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	11-jun-14	C-SOPDUE-DOP-006/14	13-jun-14	30-jun-14	28-jun-14	15-jul-14	ADJUDICACION DIRECTA	PREALTAMIRA SA DE CV	CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ NÚMERO 102 ALTOS COL. TAMPICO-ALTAMIRA EN CD. ALTAMIRA TAM.	\$161,873.24	\$161,873.24	\$0.00	\$0.00	\$161,873.24	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	77.55
6	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE PRIVADA BOGOTA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LAZARO CARDENAS EN CD. MADERO, TAM.	CALLE PRIVADA BOGOTA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LAZARO CARDENAS EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	12-jun-14	C-SOPDUE-DOP-007/14	16-jun-14	15-jul-14	04-jul-14	02-ago-14	INVITACION RESTRINGIDA	CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS PROCALSA SA DE CV	CALLE SEXTA AVENIDA NUM.-24 COL. VILAHERMOSA, TAMPICO, TAM.	\$527,451.95	\$527,451.95	\$0.00	\$0.00	\$527,451.95	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	168.07
7	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE RIO VERDE Y NECAXA, COL. OBRERA, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE LIBERTAD ENTRE RIO VERDE Y NECAXA, COL. OBRERA, EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	12-jun-14	C-SOPDUE-DOP-008/14	16-jun-14	15-jul-14	24-jun-14	23-jul-14	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO SA DE CV	CALLE SEGUNDA AVENIDA NÚMERO 300 COL. LOMA DEL GALLO EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89460	\$809,064.52	\$809,064.52	\$0.00	\$0.00	\$809,064.52	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	92.10
8	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CENTENARIO, COL. OBRERA DE CD. MADERO, TAM.	CALLE 18 DE MARZO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CENTENARIO, COL. OBRERA DE CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	12-jun-14	C-SOPDUE-DOP-009/14	16-jun-14	15-jul-14	04-jul-14	02-ago-14	INVITACION RESTRINGIDA	PREMEZCLADOS DINAMICOS SA DE CV	CALLE MANGO NÚMERO 106 COL. ALTAVISTA EN TAMPICO, TAM.	\$563,267.37	\$563,267.37	\$0.00	\$0.00	\$563,267.37	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	170.85
9	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE REVOLUCION Y HAITI, COL. RICARDO FLORES MAGON DE CD. MADERO, TAM.	CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE REVOLUCION Y HAITI, COL. RICARDO FLORES MAGON DE CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	12-jun-14	C-SOPDUE-DOP-010/14	16-jun-14	15-jul-14	24-jun-14	23-jul-14	INVITACION RESTRINGIDA	BUFETE INDUSTRIAL NERASA SA DE CV	CALLE SINALOA NÚMERO 117 COL. UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89410	\$271,300.29	\$271,300.29	\$0.00	\$0.00	\$271,300.29	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	87.70
10	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE FERRER GUARDIA ENTRE CALLE CUARTA Y BLVD. LÓPEZ MATEOS, COL. ESFUERZO NACIONAL DE CD. MADERO, TAM.	CALLE FERRER GUARDIA ENTRE CALLE CUARTA Y BLVD. LÓPEZ MATEOS, COL. ESFUERZO NACIONAL DE CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	12-jun-14	C-SOPDUE-DOP-011/14	16-jun-14	15-jul-14	24-jun-14	23-jul-14	INVITACION RESTRINGIDA	M Y C EQUIPOS MATERIALES Y CONDUCTORES ELECTRICOS SA DE CV	CALLE JUSTO SIERRA NÚMERO 202 SUR COL. RICARDO FLORES MAGON EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89460	\$400,398.30	\$400,398.30	\$0.00	\$0.00	\$400,398.30	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M	93.70
11	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE INSURGENTES Y LIBERTAD, COL. ARBOL GRANDE EN CD. MADERO, TAM.	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE INSURGENTES Y LIBERTAD, COL. ARBOL GRANDE EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	27-jun-14	C-SOPDUE-DOP-012/14	01-jul-14	14-ago-14	17-jul-14	30-ago-14	INVITACION RESTRINGIDA	KURIOSPS SA DE CV	CIRCUITO TAMAUPIPECO NÚMERO 907 PORTICOS DE MIRAMAR EN CIUDAD MADERO, TAMAUPIPAS, C.P. 89540	\$437,398.74	\$437,398.74	\$0.00	\$0.00	\$437,398.74	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	532.64
12	PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE J. URUETA ENTRE ÁNGELA PERALTA Y JUVENTINO ROSAS, COL. LOS MANGOS EN CD. MADERO, TAM.	CALLE J. URUETA ENTRE ÁNGELA PERALTA Y JUVENTINO ROSAS, COL. LOS MANGOS EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	27-jun-14	C-SOPDUE-DOP-013/14	01-jul-14	14-ago-14	16-jul-14	29-ago-14	INVITACION RESTRINGIDA	PREALTAMIRA SA DE CV	CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ NÚMERO 102 ALTOS COL. TAMPICO-ALTAMIRA EN CD. ALTAMIRA TAM.	\$386,946.12	\$386,946.12	\$0.00	\$0.00	\$386,946.12	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	569.14

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO			PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO		TERMINO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		DOMICILIO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL/OTROS	FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD
13	PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA LOMA DEL GALLO ENTRE EMILIO CARRANZA Y FRANCISCO SARABIA, COL. LOMA DEL GALLO EN CD. MADERO, TAM.	PRIVADA LOMA DEL GALLO ENTRE EMILIO CARRANZA Y FRANCISCO SARABIA, COL. LOMA DEL GALLO EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	30-jun-14	C-SOPDUE-DOP-014/14	07-jul-14	20-ago-14	23-jul-14	05-sep-14	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	CALLE RIO SABINAS NUMERO 109-2, COLONIA SIERRA MORENA EN TAMPICO, TAM.	\$537,721.86	\$537,721.86	\$0.00	\$0.00	\$537,721.86	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	662.15
14	PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JALISCO ENTRE LINARES Y 5 DE MAYO, COL. 1° DE MAYO EN CD. MADERO, TAM.	CALLE JALISCO ENTRE LINARES Y 5 DE MAYO, COL. 1° DE MAYO EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	30-jun-14	C-SOPDUE-DOP-015/14	07-jul-14	25-ago-14	29-jul-14	16-sep-14	INVITACION RESTRINGIDA	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ORIENTE 107 NUMERO 3710, COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL, MEX. C.P. 07850.	\$599,469.64	\$599,469.64	\$0.00	\$0.00	\$599,469.64	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	816.46
15	PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ , ENTRE GUATEMALA Y AV. MONTERREY, COL. VICENTE GUERRERO EN CD. MADERO, TAM.	CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE GUATEMALA Y AV. MONTERREY, COL. VICENTE GUERRERO EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	30-jun-14	C-SOPDUE-DOP-016/14	07-jul-14	20-ago-14	22-jul-14	04-sep-14	INVITACION RESTRINGIDA	CARMAR PROYECTOS Y COMERCIALIZACION SA DE CV	UNIVERSIDAD DE WISCONSIN NUMERO 803, FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS, TAMPICO, TAM.	\$414,512.48	\$414,512.48	\$0.00	\$0.00	\$414,512.48	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	577.45
16	PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA BOGOTA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LAZARO CARDENAS EN CD. MADERO, TAM.	CALLE PRIVADA BOGOTA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LAZARO CARDENAS EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	04-jul-14	C-SOPDUE-DOP-018/14	15-jul-14	02-sep-14	03-ago-14	21-sep-14	INVITACION RESTRINGIDA	DAVID GONZALEZ MARTINEZ	DECIMA AVENIDA NUMERO 207 E INTERIOR COL. VILLAHERMOSA EN TAMPICO TAM. C.P. 89319	\$1,260,490.01	\$1,260,490.01	\$0.00	\$0.00	\$1,260,490.01	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,429.80
17	PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE RIO VERDE Y NECAXA, COL. OBRERA, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE LIBERTAD ENTRE RIO VERDE Y NECAXA, COL. OBRERA, EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	04-jul-14	C-SOPDUE-DOP-019/14	15-jul-14	02-sep-14	24-jul-14	11-sep-14	INVITACION RESTRINGIDA	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO SA DE CV	CALLE SEGUNDA AVENIDA NUMERO 300 COL. LOMA DEL GALLO EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89460	\$1,129,361.99	\$1,129,361.99	\$0.00	\$0.00	\$1,129,361.99	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,387.25
18	PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE REVOLUCION Y HAITI, COL. RICARDO FLORES MAGON DE CD. MADERO, TAM.	CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE REVOLUCION Y HAITI, COL. RICARDO FLORES MAGON DE CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	04-jul-14	C-SOPDUE-DOP-020/14	15-jul-14	02-sep-14	24-jul-14	22-ago-14	INVITACION RESTRINGIDA	BUFETE INDUSTRIAL NERASA SA DE CV	CALLE SINALOA NUMERO 117 COL. UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89410	\$613,272.51	\$613,272.51	\$0.00	\$0.00	\$613,272.51	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	788.89
19	PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FERRER GUARDIA ENTRE CALLE CUARTA Y BLVD. LOPEZ MATEOS, COL. ESFUERZO NACIONAL DE CD. MADERO, TAM.	CALLE FERRER GUARDIA ENTRE CALLE CUARTA Y BLVD. LOPEZ MATEOS, COL. ESFUERZO NACIONAL DE CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	04-jul-14	C-SOPDUE-DOP-021/14	15-jul-14	28-ago-14	24-jul-14	06-sep-14	INVITACION RESTRINGIDA	M Y C EQUIPOS MATERIALES Y CONDUCTORES ELECTRICOS SA DE CV	CALLE JUSTO SIERRA NUMERO 202 SUR COL. RICARDO FLORES MAGON EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89460	\$542,531.56	\$542,531.56	\$0.00	\$0.00	\$542,531.56	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	583.66
20	PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CENTENARIO, COL. OBRERA DE CD. MADERO, TAM.	CALLE 18 DE MARZO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CENTENARIO, COL. OBRERA DE CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	18-jul-14	C-SOPDUE-DOP-025/14	21-jul-14	08-sep-14	09-ago-14	27-sep-14	INVITACION RESTRINGIDA	PREMEZCLADOS DINAMICOS SA DE CV	CALLE MANGO NUMERO 106 COL. ALTA VISTA EN TAMPICO, TAM.	\$1,198,922.63	\$1,198,922.63	\$0.00	\$0.00	\$1,198,922.63	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,469.61
21	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ORALIAS , ENTRE LIMITE DE LAGUNA Y CANAL, COL. AMPLIACION LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE ORALIAS, ENTRE LIMITE DE LAGUNA Y CANAL, COL. AMPLIACION LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	23-sep-14	C-SOPDUE-DOP-037/14	24-sep-14	10-dic-14	24-oct-14	10-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	PISCIS ARIES INGENIERIA SA DE CV	CALLE APULIA NUMERO 319 COL. ROMA EN TAMPICO, TAM. C.P. 89350	\$2,462,709.23	\$2,462,709.23	\$0.00	\$0.00	\$2,462,709.23	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	3,320.03
22	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ORQUIDEAS , ENTRE NARDOS Y TULIPANES, COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE ORQUIDEAS, ENTRE NARDOS Y TULIPANES, COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	23-sep-14	C-SOPDUE-DOP-038/14	24-sep-14	10-dic-14	10-nov-14	24-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	CALLE SEGUNDA AVENIDA NUMERO 300 COL. LOMA DEL GALLO EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89460	\$2,109,714.81	\$2,109,714.81	\$0.00	\$0.00	\$2,109,714.81	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	2,641.41
23	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VIOLETAS , ENTRE TULIPANES Y NARDOS, COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE VIOLETAS, ENTRE TULIPANES Y NARDOS, COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	23-sep-14	C-SOPDUE-DOP-039/14	24-sep-14	10-dic-14	01-dic-14	22-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONSULTORIA EN OBRA SA DE CV	ORIENTE 107 NUMERO 3710, COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL, MEX. C.P. 07850.	\$1,981,243.27	\$1,981,243.27	\$0.00	\$0.00	\$1,981,243.27	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	2,679.11
24	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE GARDENIAS , ENTRE TULIPANES Y NARDOS, COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE GARDENIAS, ENTRE TULIPANES Y NARDOS, COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	26-sep-14	C-SOPDUE-DOP-040/14	30-sep-14	14-dic-14	18-nov-14	26-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	RINZA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	CALLE CAMPO VIENTO SUAVE NUMERO 211 FRACCIONAMIENTO 18 DE MARZO EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89519	\$1,999,018.10	\$1,999,018.10	\$0.00	\$0.00	\$1,999,018.10	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	2,483.46
25	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA , ENTRE PALAFOX Y BONIFACIO GARCIA, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE PALAFOX Y BONIFACIO GARCIA, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	24-sep-14	C-SOPDUE-DOP-041/14	26-sep-14	30-nov-14	16-nov-14	19-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	M Y C EQUIPOS MATERIALES Y CONDUCTORES ELECTRICOS SA DE CV	CALLE JUSTO SIERRA NUMERO 202 SUR COL. RICARDO FLORES MAGON EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89460	\$1,516,389.13	\$1,516,389.13	\$0.00	\$0.00	\$1,516,389.13	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	2,019.33

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO			PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTA L (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS		
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO		TERMINO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		DOMICILIO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL/OTROS	FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD
26	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE REVOLUCION , ENTRE LERDO DE TEJADA Y OTILIO MONTAÑO, COL. REVOLUCION VERDE, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE REVOLUCION, ENTRE LERDO DE TEJADA Y OTILIO MONTAÑO, COL. REVOLUCION VERDE, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	24-sep-14	C-SOPDUE-DOP-042/14	26-sep-14	30-nov-14	26-oct-14	11-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONSORCIO DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ABASTECEDORES SA DE CV	CALLE VICTORIA NUMERO 705 COL. TAMAUPLAS EN TAMPIO, TAM. C.P. 89060	\$1,692,020.32	\$1,692,020.32	\$0.00	\$0.00	\$1,692,020.32	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	2,052.62
27	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE NOCHE BUENA , ENTRE MAGNOLIAS Y GARDENIAS, COL. AMPLIACION LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE NOCHE BUENA, ENTRE MAGNOLIAS Y GARDENIAS, COL. AMPLIACION LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	25-sep-14	C-SOPDUE-DOP-043/14	29-sep-14	07-dic-14	19-nov-14	23-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	JOSE LUIS DELGADO SAN MARTIN	AVENIDA MONTERREY NUMERO 104 COL. LOS CEDROS, EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89515	\$1,245,369.97	\$1,245,369.97	\$0.00	\$0.00	\$1,245,369.97	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,158.40
28	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE GIRASOLES , ENTRE MAGNOLIAS Y GARDENIAS, COL. AMPLIACION LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE GIRASOLES, ENTRE MAGNOLIAS Y GARDENIAS, COL. AMPLIACION LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	25-sep-14	C-SOPDUE-DOP-044/14	29-sep-14	07-dic-14	20-nov-14	23-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	GRUPO CONSTRUCTOR MADERO SA DE CV	CALLE ANTONIO SALMON NUMERO 107 NORTE COL. ESTADIO CD. MADERO, TAM. 89417	\$950,772.62	\$950,772.62	\$0.00	\$0.00	\$950,772.62	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,247.40
29	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CONSTITUCION , ENTRE VLERDO DE TEJADA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. REVOLUCION VERDE, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE CONSTITUCION, ENTRE VLERDO DE TEJADA Y FRANCISCO I. MADERO, COL. REVOLUCION VERDE, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	25-sep-14	C-SOPDUE-DOP-045/14	29-sep-14	07-dic-14	09-dic-14	23-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	PROFESIONALES EN CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUMERO 802 SEPTO.-4 COL. MINERVA EN TAMPIO, TAM. C.P. 89120	\$985,857.88	\$985,857.88	\$0.00	\$0.00	\$985,857.88	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,346.21
30	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BEGONIAS ENTRE MALVAS Y GIRASOLES, COL. AMPLIACION LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE BEGONIAS ENTRE MALVAS Y GIRASOLES, COL. AMPLIACION LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	25-sep-14	C-SOPDUE-DOP-046/14	29-sep-14	07-dic-14	01-nov-14	07-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CARMAR PROYECTOS Y COMERCIALIZACION SA DE CV	UNIVERSIDAD DE WISCONSIN NUMERO 803, FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS, TAMPIO, TAM.	\$768,460.39	\$768,460.39	\$0.00	\$0.00	\$768,460.39	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,178.89
31	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON , ENTRE PALAFOX Y BONIFACIO GARCIA, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE RICARDO FLORES MAGON, ENTRE PALAFOX Y BONIFACIO GARCIA, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	20-oct-14	C-SOPDUE-DOP-058/14	22-oct-14	10-dic-14	11-nov-14	10-dic-14	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SERMUREG SA DE CV	CALLE PLAYA QUEBRADA NUMERO 3312, COL. PRIMAVERA SECTOR UNO EN MONTERREY NUEVO LEON C.P. 84830	\$1,572,962.84	\$1,572,962.84	\$0.00	\$0.00	\$1,572,962.84	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	2,194.04
32	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VENUSTRIANO CARRANZA , ENTRE PALAFOX E INDEPENDENCIA, COL. REVOLUCION VERDE, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE VENUSTRIANO CARRANZA, ENTRE PALAFOX E INDEPENDENCIA, COL. REVOLUCION VERDE, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	21-oct-14	C-SOPDUE-DOP-061/14	24-sep-14	12-dic-14	11-nov-14	12-dic-14	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS INTEGRALES EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	CALLE RIO SABINAS NUMERO 189-2, COLONIA SIERRA MORENA EN TAMPIO, TAM.	\$688,380.04	\$688,380.04	\$0.00	\$0.00	\$688,380.04	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	876.51
33	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DALIAS , ENTRE NARDOS Y ROSAS, COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE DALIAS, ENTRE NARDOS Y ROSAS, COL. LAS FLORES, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	21-oct-14	C-SOPDUE-DOP-062/14	24-oct-14	12-dic-14	23-nov-14	25-dic-14	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS Y CONTRATISTAS DE TAMAUPLAS SA DE CV	CALLE COLIMA NUMERO 316 SUR INTERIOR COL. UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89410	\$672,166.11	\$672,166.11	\$0.00	\$0.00	\$672,166.11	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	891.00
34	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLAN DE AYALA , ENTRE OTILIO MONTAÑO Y ALFREDO CUARON, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE PLAN DE AYALA, ENTRE OTILIO MONTAÑO Y ALFREDO CUARON, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	21-oct-14	C-SOPDUE-DOP-063/14	24-oct-14	12-dic-14	23-nov-14	25-dic-14	INVITACION RESTRINGIDA	KURIOSPYS SA DE CV	CIRCUITO TAMAUPLIPECO NUMERO 907 PORTICOS DE MIRAMAR EN CIUDAD MADERO, TAMAUPLAS, C.P. 89540	\$665,370.71	\$665,370.71	\$0.00	\$0.00	\$665,370.71	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	938.10
35	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BONIFACIO GARCIA , ENTRE ALFREDO CUARON Y OTILIO MONTAÑO COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE BONIFACIO GARCIA, ENTRE ALFREDO CUARON Y OTILIO MONTAÑO COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	21-oct-14	C-SOPDUE-DOP-064/14	24-oct-14	12-dic-14	13-nov-14	12-dic-14	INVITACION RESTRINGIDA	ARRENDADORA INMOBILIARIA KOOK SA DE CV	CALLE AGUA DULCE NUMERO 515 J COL. LA FLORIDA EN TAMPIO, TAM. C.P. 89118	\$623,260.50	\$623,260.50	\$0.00	\$0.00	\$623,260.50	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	772.61
36	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE EMILIO MARMOLEJO , ENTRE ALFREDO CUARON E IGNACIO ZARAGOZA, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE EMILIO MARMOLEJO, ENTRE ALFREDO CUARON E IGNACIO ZARAGOZA, COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	22-oct-14	C-SOPDUE-DOP-069/14	24-oct-14	08-dic-14	06-nov-14	21-dic-14	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES ESFUERZO MEXICANO SA DE CV	AV. LAS TORRES NUMERO 405 COL. EL NARANJAL EN TAMPIO, TAM. C.P. 89349	\$1,009,483.09	\$1,009,483.09	\$0.00	\$0.00	\$1,009,483.09	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,392.29
37	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ALFREDO CUARON ENTRE CALLES MARMOLEJO Y PLAN DE AYALA COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	CALLE ALFREDO CUARON ENTRE CALLES MARMOLEJO Y PLAN DE AYALA COL. EMILIANO ZAPATA, EN CD. MADERO, TAM.	29-ago-14	ACTA DE CABILDO NUM.-587	22-oct-14	C-SOPDUE-DOP-070/14	24-oct-14	08-dic-14	06-nov-14	21-dic-14	INVITACION RESTRINGIDA	RICARDO MATA ECHAVARRIA	CALLE LIBERTAD SIN LOCAL 1 COL. MAZA EN PANIUCO VERACRUZ C.P. 93996	\$874,476.04	\$874,476.04	\$0.00	\$0.00	\$874,476.04	\$0.00	\$0.00	56110	614	100%	100%	TERMINADA	M2	1,015.62
38	MANTENIMIENTO GENERAL EN ESC. SEC. GENERAL N° 4 "LAZARO CARDENAS DEL RIO" EN LA COL. HIDALGO PONIENTE, EN CD. MADERO, TAM.	COL. HIDALGO PONIENTE, EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	01-jul-14	C-SOPDUE-DOP-017/14	07-jul-14	05-ago-14	12-jul-14	10-ago-14	ADJUDICACION DIRECTA	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA MEXICANA SA DE CV	CALLE JALISCO NUMERO 205 ALTOS COL. PRIMERO DE MAYO EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89450	\$214,034.26	\$214,034.26	\$0.00	\$0.00	\$214,034.26	\$0.00	\$0.00	56110	612	100%	100%	TERMINADA	M2	168.75
39	MANTENIMIENTO GENERAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL VALERO DEL HOYO, UBICADO EN LA COL. EMILIO CARRANZA DE CD. MADERO, TAM.	COL. EMILIO CARRANZA DE CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	07-jul-14	C-SOPDUE-DOP-022/14	07-jul-14	04-sep-14	07-jul-14	04-sep-14	INVITACION RESTRINGIDA	PISCIS ARIES INGENIERIA SA DE CV	CALLE APULIA NUMERO 319 COL. ROMA EN TAMPIO, TAM. C.P. 89350	\$644,640.54	\$644,640.54	\$0.00	\$0.00	\$644,640.54	\$0.00	\$0.00	56110	612	100%	100%	TERMINADA	M2	146.42

NUM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN	APROBACION DE LA OBRA		CONTRATO				PERIODO REAL DE EJECUCION DE OBRA		MODALIDAD DE ADJUDICACION DE LA OBRA	CONTRATISTA O PROVEEDOR		INVERSION AUTORIZADA	INVERSION EJERCIDA EN EL PERIODO			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PARTIDA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL (COG)	PORCENTAJE DE AVANCE			METAS	
			FECHA	DOCUMENTO O ACTA	DE FECHA:	NUMERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INICIO	TERMINO		NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO FISCAL		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL/OTROS			FISICO	FINANCIERO	SITUACION CONSTRUCTIVA DE LA OBRA	U. MEDIDA	CANTIDAD
40	MANTENIMIENTO GENERAL EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, EN LA COL. FERROCARRILERA, EN CD. MADERO, TAM.	COL. FERROCARRILERA EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	18-jul-14	C-SOPDUE-DOP-023/14	21-jul-14	19-ago-14	21-jul-14	19-ago-14	ADJUDICACION DIRECTA	OLGA PATRICIA ORTIZ REQUENA	CALLE MORELIA NUMERO 408 NORTE COL. FELIPE CARRILLO PUERTO EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89430	\$177,935.56	\$177,935.56	\$0.00	\$0.00	\$177,935.56	\$0.00	\$0.00	56110	612	100%	100%	TERMINADA	KG	2,775.40
41	MANTENIMIENTO GENERAL EN ESC. PRIM. FRANCISCO CASTELLANOS EN LA COL. LA BARRA, EN CD. MADERO, TAM.	COL. LA BARRA, EN CD. MADERO, TAM.	26-feb-14	ACTA DE CABILDO NUM.-578	18-jul-14	C-SOPDUE-DOP-024/14	21-jul-14	19-ago-14	21-jul-14	19-ago-14	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO ALCAHIS DE RL MI	CALLE MORELIA NUMERO 408 NORTE COL. FELIPE CARRILLO PUERTO EN CD. MADERO, TAM. C.P. 89430	\$325,546.69	\$325,546.69	\$0.00	\$0.00	\$325,546.69	\$0.00	\$0.00	56110	612	100%	100%	TERMINADA	M2	806.62

C. ESDRAS ROMERO VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIO ALBERTO NERI CASTILLA
SINDICO PRIMERO

C.P. FERNANDO RIVERA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. GERARDO HOLGUÍN LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



A-5

BENEFICIA-RIOS
80
75
60
80
60
95
160
180
80
80
60
60

BENEFICIA-RIOS
80
75
80
95
160
80
80
180
328
240
248
248
192

BENEFICIA-RIOS
192
120
120
96
104
192
104
80
80
72
90
200
1,250
160

BENEFICIA-RIOS
372
1,250