

INVERSION GLOBAL
TECHO FINANCIERO - 2013 = \$31,282,248.00
 (-) INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL = \$1,564,112.40
 (+) REMANENTE 2012 = \$1,253,599.52
IMPORTE POR EJERCER EN OBRA PUBLICA 2013 = \$30,971,735.12

No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA	BENEFICIARIOS		METAS PROYECTADAS		METAS EJERCIDAS		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA.	% DE AVANCE 30/SEPTIEMBRE/2013		
				CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA		FISICO	FINANC.	
I.- OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (CLAVE 04.- URBANIZACION MUNICIPAL):													
2013-FISM-001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE 20 Y CALLE 23	ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FIDEL VELAZQUEZ	\$3,971,353.29	523	PERSONAS	5,710.50	M2		EN PROCESO	\$1,191,405.99	0.00%	30.00%	
2013-FISM-002	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y EMILIANO ZAPATA	HIPODROMO	\$1,533,305.99	184	PERSONAS	2,100.00	M2		EN PROCESO	\$459,991.79	12.00%	30.00%	
2013-FISM-003	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FEDERICO MONTALVO ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE FEDERICO MONTALVO	FRACCIONAMIENTO EL PALMAR	\$270,081.90	38	PERSONAS	352.20	M2	352.20	M2	\$270,081.90	100.00%	100.00%	
2013-FISM-004	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE TULIPANES Y NARDOS	LAS FLORES	\$2,013,510.55	285	PERSONAS	2,894.42	M2		EN PROCESO	\$604,053.17	30.00%	30.00%	
2013-FISM-005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 1era. ENTRE RAMOS ARIZPE Y 18 DE MARZO	SECTOR EMILIANO ZAPATA	\$648,523.87	78	PERSONAS	809.01	M2	809.01	M2	\$648,523.87	100.00%	100.00%	
2013-FISM-006	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 4ta. ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13	SECTORES BENITO JUAREZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$3,019,813.79	230	PERSONAS	4,840.45	M2		EN PROCESO	\$905,944.14	25.00%	30.00%	
2013-FISM-007	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 31 ENTRE CALLE 13 Y CALLE FRANCISCO SARABIA	LOS PINOS	\$641,772.89	86	PERSONAS	737.07	M2	737.07	M2	\$641,772.89	100.00%	100.00%	
2013-FISM-008	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE LINARES (MATAMOROS) ENTRE REFORMA Y 10 DE SEPTIEMBRE								EN PROCESO	\$329,667.93	45.00%	30.00%	
2013-FISM-009	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE ALLENDE Y LINARES								EN PROCESO	\$620,958.47	0.00%	30.00%	
2013-FISM-010	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PROLONGACION SARABIA ENTRE 3era. AVENIDA Y ROSALIO BUSTAMANTE							148.98	M2	\$1,004,918.77	100.00%	100.00%	
II.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (CLAVE 07.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA)													
2013-FISM-011	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE EXISTENTE, ASI COMO CONSTRUCCION DE BARDA EN EL CAIC DE LA COL. SAHOP, EN CD. MADERO, TAM.	SAHOP	\$389,527.58	100	PERSONAS	71.96 M2 80.00 M2	BARDA M2 TECHO M2	71.96 M2 80.00 M2	BARDA M2 TECHO M2	\$389,527.58	100.00%	100.00%	
2013-FISM-012	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN ESCUELA PRIMARIA ART. 123 "PROF. LAURO AGUIRRE", COL. ARBOL GRANDE EN CD. MADERO, TAM.	ARBOL GRANDE	\$565,235.21	240	PERSONAS	288.00	M2		EN PROCESO	\$393,063.52	50.00%	69.54%	
2013-FISM-013	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN C.B.T.I.S. 164 UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE # 301 COL. AMPLIACION UNIDAD NACIONAL EN CD. MADERO, TAM.	AMPLIACION UNIDAD NACIONAL	\$1,296,876.00	270	PERSONAS	600.00	M2		PENDIENTE	\$0.00	0.00%	0.00%	
2013-FISM-014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" COL. OBRERA EN CD. MADERO, TAM.	OBRERA	\$788,646.98	280	PERSONAS	384.00	M2	384.00	M2	\$788,646.98	100.00%	100.00%	
2013-FISM-015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO NICODEMO" EN LA COL. ESFUERZO NACIONAL EN CD. MADERO, TAM.	ESFUERZO NACIONAL	\$1,055,670.00	280	PERSONAS	480.00	M2	480.00	M2	\$1,055,670.00	100.00%	100.00%	
2013-FISM-016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CLUB DE LEONES 5", COL. HERIBERTO KEHOE EN CD. MADERO, TAM.	HERIBERTO KEHOE	\$542,690.50	120	PERSONAS	150.00	M2		EN PROCESO	\$162,807.15	0.00%	30.00%	
2013-FISM-017	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN RAMOS DEL RIO" COL. FERROCARRILERA EN CD. MADERO, TAM.	FERROCARRILERA	\$465,171.21	120	PERSONAS	220.00	M2		EN PROCESO	\$139,551.36	35.00%	30.00%	
2013-FISM-018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA GALVANIZADA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) "MARIA DEL CARMEN SINECO CHAVEZ" COL. FRACCIONAMIENTO LOS CEDROS EN CD. MADERO, TAM.	LOS CEDROS	\$608,308.99	110	PERSONAS	316.00	M2	316.00	M2	\$608,308.99	100.00%	100.00%	
2013-FISM-019	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN C.B.T.I.S. 103 UBICADO EN CALLE GERMINAL # 100 COL. ESTADIO EN CD. MADERO, TAM.	ESTADIO	\$897,989.86	240	PERSONAS	82.20	M2		PENDIENTE	\$0.00	0.00%	0.00%	
III.- INFRAESTRUCTURA EN DRENAJE SANITARIO (CLAVE 03.- DRENAJE SANITARIO)													
2013-FISM-020	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COL. AMPLIACION LAS FLORES SECTOR VISTA HERMOSA EN CD. MADERO, TAM.	COL. AMPLIACION LAS FLORES SECTOR VISTA HERMOSA	\$3,055,226.69	1,071	PERSONAS	1,547.50 ML 238 DESCARGAS DOMICILIARIAS	ML DESCARGAS		EN PROCESO	\$2,478,761.85	87.10%	81.13%	
IV.- INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (CLAVE 05.- ELECTRIFICACION)													
2013-FISM-021	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION PARA EL SECTOR PALAFOX, LOCALIZADO JUNTO A LA COL. LUNA LUNA EN CD. MADERO, TAM.	SECTOR PALAFOX	\$1,551,946.33	436	PERSONAS	97.00	SERVICIO DOMICILIARIO		EN PROCESO	\$1,551,946.33	0.00%	100.00%	
V.- GUARNICIONES Y BANQUETAS (CLAVE No.-04 URBANIZACION MUNICIPAL)													
2013-FISM-022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (DIVERSAS CALLES)	FRACCIONAMIENTO MIRAMAR I	\$123,509.49	90	PERSONAS	200 270	ML M2		EN PROCESO	\$37,052.85	23.08%	30.00%	
2013-FISM-023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (DIVERSAS CALLES)	REVOLUCION VERDE	\$572,079.99	416	PERSONAS	925 1,248	ML M2	868.00 1,267.00	ML M2	\$572,079.99	100.00%	100.00%	
2013-FISM-024	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (DIVERSAS CALLES)	SECTOR HERIBERTO KEHOE	\$889,257.86	616	PERSONAS	1,401.50 ML 1,810.43M2	ML M2		EN PROCESO	\$441,834.93	35.00%	30.00%	
2013-FISM-025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (DIVERSAS CALLES)	SECTOR FRANCISCO VILLA	\$103,648.59	76	PERSONAS	62.30 ML 360.89 M2	ML M2		EN PROCESO	\$31,094.57	44.63%	30.00%	
2013-FISM-026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (ACCESO PRINCIPAL MIRAMAPOLIS)	ACCESO PRINCIPAL MIRAMAPOLIS	\$385,400.23	270	PERSONAS	605.95 ML 801.57 M2	ML M2	605.95 ML 801.57 M2	ML M2	\$385,400.23	100.00%	100.00%	
TOTAL DE INVERSION EN OBRAS			\$29,563,221.21							\$15,713,065.25			
3% DE INDIRECTOS			\$938,467.44							\$41,588.78	0.00%	4.43%	
2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$625,644.96							\$0.00	0.00%	0.00%	