



R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, TAM.

2013-2016

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES (FISM-DF) *EJERCICIO FISCAL 2015*

(1º) PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL FISM-DF *EJERCICIO FISCAL 2015*

FECHA DE CORTE ACUMULADA DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2015.



No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA	COSTO ESTIMADO DE OBRA	INVERSION ASIGNADA 2015		METAS PROYECTADAS		PERIODO DE EJECUCION		BENEFICIARIOS (HABITANTES)	PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	VARIACION DE EJERCICIO FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	M1	M2	INICIO	TERMINO		FISICO	FINANC.			
I. INVERSION EN OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO:																	
2015-FISMDF-001		COL. AMPL. REVOLUCION VERDE		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE VIOLETA ENTRE PROLONGACION VIOLETA Y GERANIO, COL. AMP. REVOLUCION VERDE DE CD. MADERO, TAM.	\$728,035.06	\$728,035.06	\$728,035.06	84.95	764.55	15-ago-15	13-oct-15	64	0.00%	0.00%	\$0.00	\$728,035.06	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-002		COL. AMPLIACION REVOLUCION VERDE		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GERANIO ENTRE MARGARITA Y GLADIOLA, COL. AMP. REVOLUCION VERDE DE CD. MADERO, TAM.	\$552,319.88	\$552,319.88	\$552,319.88	63.23	569.03	15-ago-15	13-oct-15	48	0.00%	0.00%	\$0.00	\$552,319.88	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-003		COL. VISTA HERMOSA		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MALVAROSAS ENTRE MALVAS Y GALATEA, COL. VISTA HERMOSA DE CD. MADERO, TAM.	\$1,111,405.05	\$1,111,405.05	\$1,111,405.05	118.50	1,066.50	01-jul-15	28-ago-15	120	0.00%	0.00%	\$0.00	\$1,111,405.05	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-004		COL. 15 DE MAYO		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLES NARANJO Y RIO BRAVO, COL. 15 DE MAYO DE CD. MADERO, TAM.	\$1,886,615.36	\$1,886,615.36	\$1,886,615.36	215.20	1,721.60	29-ago-15	08-nov-15	172	0.00%	0.00%	\$0.00	\$1,886,615.36	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-005		COL. 15 DE MAYO Y SIMÓN RIVERA		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE NARANJO ENTRE SOYA Y CÁRTAMO COL. 15 DE MAYO Y SIMÓN RIVERA DE CD. MADERO, TAM.	\$992,499.55	\$992,499.55	\$992,499.55	146.00	905.20	01-jul-15	28-ago-15	120	0.00%	0.00%	\$0.00	\$992,499.55	FISM-DF 2015
SUBTOTAL (RUBRO) OBRAS DE PAVIMENTACION:					\$5,270,874.90	\$5,270,874.90	\$5,270,874.90								\$5,270,874.90		
II. INVERSION EN OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO																	
2015-FISMDF-006		COL. EMILIANO ZAPATA		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	\$219,497.29	\$219,497.29	\$219,497.29	58.00	12 DESCARGAS DOMICILIARIAS	22-jun-15	21-jul-15	48	0.00%	0.00%	\$0.00	\$219,497.29	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-007		COL. EMILIANO ZAPATA		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	\$64,648.26	\$64,648.26	\$64,648.26	63.00	12 TOMAS DOMICILIARIAS	07-jul-15	21-jul-15	48	0.00%	0.00%	\$0.00	\$64,648.26	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-008		COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	\$2,166,560.01	\$2,166,560.01	\$2,166,560.01	875.00	100 DESCARGAS DOMICILIARIAS	15-jul-15	12-oct-15	400	0.00%	0.00%	\$0.00	\$2,166,560.01	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-009		COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA DE CD. MADERO, TAM.	\$507,433.13	\$507,433.13	\$507,433.13	350.00	60 TOMAS DOMICILIARIAS	15-jul-15	12-sep-15	240	0.00%	0.00%	\$0.00	\$507,433.13	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-010		COL. LA ILUSION		CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA ILUSION DE CD. MADERO, TAM.	\$980,867.48	\$980,867.48	\$980,867.48	352.00	32 DESCARGAS DOMICILIARIAS	29-jun-15	27-ago-15	128	0.00%	0.00%	\$0.00	\$980,867.48	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-011		COL. LA ILUSION		CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA ILUSION DE CD. MADERO, TAM.	\$372,191.14	\$372,191.14	\$372,191.14	352.00	32 TOMAS DOMICILIARIAS	28-ago-15	26-oct-15	128	0.00%	0.00%	\$0.00	\$372,191.14	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-012		COL. AMPLIACION REVOLUCION VERDE		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VIOLETA ENTRE PROLONGACION VIOLETA Y GERANIO, COL. AMP. REVOLUCION VERDE DE CD. MADERO, TAM.	\$325,302.56	\$325,302.56	\$325,302.56	95.10	16 DESCARGAS Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS	29-jun-15	28-jul-15	64	0.00%	0.00%	\$0.00	\$325,302.56	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-013		COL. AMPLIACION REVOLUCION VERDE		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GERANIO ENTRE MARGARITA Y GLADIOLA, COL. AMP. REVOLUCION VERDE DE CD. MADERO, TAM.	\$250,168.86	\$250,168.86	\$250,168.86	73.95	12 DESCARGAS Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS	29-jun-15	28-jul-15	48	0.00%	0.00%	\$0.00	\$250,168.86	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-014		COL. SIMON RIVERA		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DURAZNO ENTRE CÁRTAMO Y SOYA, COL. SIMÓN RIVERA DE CD. MADERO, TAM.	\$601,969.79	\$601,969.79	\$601,969.79	156.50	28 DESCARGAS Y 28 TOMAS DOMICILIARIAS	29-jun-15	28-jul-15	112	0.00%	0.00%	\$0.00	\$601,969.79	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-015		COL. SIMÓN RIVERA		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GRANADA ENTRE CÁRTAMO Y SOYA, COL. SIMÓN RIVERA DE CD. MADERO, TAM.	\$597,733.13	\$597,733.13	\$597,733.13	154.70	28 DESCARGAS Y 28 TOMAS DOMICILIARIAS	29-jun-15	28-jul-15	112	0.00%	0.00%	\$0.00	\$597,733.13	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-016		COL. LAS FLORES		REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TULIPANES ENTRE MAGNOLIAS Y ORQUIDEAS, COL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	\$154,882.07	\$154,882.07	\$154,882.07	153.60	24 TOMAS DOMICILIARIAS	07-ago-15	05-sep-15	96	0.00%	0.00%	\$0.00	\$154,882.07	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-017		COL. LAS FLORES		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TULIPANES ENTRE MAGNOLIAS Y ORQUIDEAS, COL. LAS FLORES DE CD. MADERO, TAM.	\$694,157.49	\$694,157.49	\$694,157.49	153.60	24 DESCARGAS DOMICILIARIAS	08-jul-15	06-ago-15	96	0.00%	0.00%	\$0.00	\$694,157.49	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-018		SECTOR LOS PINOS		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 12 ENTRE AV. RODOLFO TORRE CANTÚ Y CALLE 30, SECTOR LOS PINOS EN CD. MADERO, TAM.	\$865,021.44	\$865,021.44	\$865,021.44	219.00	42 DESCARGAS Y 42 TOMAS DOMICILIARIAS	08-jul-15	21-ago-15	168	0.00%	0.00%	\$0.00	\$865,021.44	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-019		SECTOR LOS PINOS		REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 30 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, SECTOR LOS PINOS DE CD. MADERO, TAM.	\$222,671.62	\$222,671.62	\$222,671.62	221.58	36 TOMAS DOMICILIARIAS	07-ago-15	05-sep-15	144	0.00%	0.00%	\$0.00	\$222,671.62	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-020		SECTOR LOS PINOS		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 30 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, SECTOR LOS PINOS DE CD. MADERO, TAM.	\$737,345.58	\$737,345.58	\$737,345.58	221.58	36 DESCARGAS DOMICILIARIAS	08-jul-15	06-ago-15	144	0.00%	0.00%	\$0.00	\$737,345.58	FISM-DF 2015
2015-FISMDF-021		SECTOR IGNACIO ZARAGOZA		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 17 ENTRE AV. RODOLFO TORRE CANTÚ Y CALLE 30, SECTOR IGNACIO ZARAGOZA DE CD. MADERO, TAM.	\$704,347.66	\$704,347.66	\$704,347.66	205.00	27 DESCARGAS Y 27 TOMAS DOMICILIARIAS	08-jul-15	06-ago-15	108	0.00%	0.00%	\$0.00	\$704,347.66	FISM-DF 2015

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIDO
13 MAY 2015
RECEPCION



R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, TAM.

2013-2016

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES (FISM-DF) *EJERCICIO FISCAL 2015*

(1º) PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL FISM-DF *EJERCICIO FISCAL 2015*

FECHA DE CORTE ACUMULADA DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2015.



Table with columns: No. DE OBRA, No. DE CONTRATO, LOCALIDAD, CONTRATISTA, DESCRIPCION DE LA OBRA, COSTO ESTIMADO DE OBRA, INVERSION ASIGNADA 2015 (TOTAL, FEDERAL), METAS PROYECTADAS (M1, M2), PERIODO DE EJECUCION (INICIO, TERMINO), BENEFICIARIOS (HABITANTES), PORC. DE AVANCE (FISICO, FINANCO), INVERSION EJERCIDA (FINANCIERA), VARIACION DE EJERCICIO (FINANCIERA), OBSERVACIONES.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO 15 MAY 2015 RECEPCION

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, TAM.

2013-2016



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES (FISM-DF) *EJERCICIO FISCAL 2015*

(1º) PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL FISM-DF *EJERCICIO FISCAL 2015*

FECHA DE CORTE ACUMULADA DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

Table with columns: No. DE OBRA, No. DE CONTRATO, LOCALIDAD, CONTRATISTA, DESCRIPCION DE LA OBRA, COSTO ESTIMADO DE OBRA, INVERSION ASIGNADA 2015 (TOTAL, FEDERAL), METAS PROYECTADAS (ML, M2), PERIODO DE EJECUCION (INICIO, TERMINO), BENEFICIARIOS (HABITANTES), PORC. DE AVANCE (FIS/CO, FINANC), INVERSION EJERCIDA (FINANCIERA), VARIACION DE EJERCICIO (FINANCIERA), OBSERVACIONES.

SUBTOTAL (RUBRO) II- INVERSION EN OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO: \$23,490,914.65

III- INVERSION A LA VIVIENDA

SUBTOTAL (RUBRO) III- INVERSION A LA VIVIENDA: \$4,620,418.15

SUBTOTAL (RUBRO) EN VIVIENDA

TOTAL EN OBRAS \$33,382,207.70
3% DE INDIRECTOS \$1,054,174.98
2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) \$702,783.32
TOTAL DEL TECHO FINANCIERO *EJERCICIO FISCAL 2015* \$35,139,166.00

\$0.00 \$33,382,207.70
\$0.00 \$1,054,174.98
\$0.00 \$702,783.32
\$35,139,166.00

C. MARIO ALBERTO NERI CASTILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RANDON GOMEZ NARVAEZ
SINDICO PRIMERO



SINDICO PRIMERO 2013-2016

C.P. FERNANDO RIVERA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DE FINANZAS 2013-2016

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA

ING. GERARDO HOLGUIN LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 2013-2016

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO 13 MAY 2015



R. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD MADERO, TAM.

2013-2016



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES (FISM-DF) *REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2014*

(1º) PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL FISM-DF *EJERCICIO FISCAL 2014*

FECHA DE CORTE ACUMULADA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015.

REMANENTE 2014

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA	COSTO ESTIMADO DE OBRA	INVERSION ASIGNADA 2015		METAS PROYECTADAS		PERIODO DE EJECUCION		BENEFICIARIOS (HABITANTES)	PORC. DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	VARIACION DE EJERCICIO FINANCIERA	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	M1	M2	INICIO	TERMINO		FISICO	FINANC				
I.- INVERSION EN OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (REMANENTE 2014):																		
2015-FISMDF-053		COL. HERIBERTO KEHOE		PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 14 ENTRE CALLE 35 Y DDV DE CFE, COL. HERIBERTO KEHOE DE CD. MADERO, TAM.	\$779,625.00	\$779,625.00	\$779,625.00	67.50	742.50	10-ago-15	23-sep-15	60	0.00%	0.00%	\$0.00	\$779,625.00	FISM-DF REMANENTE 2014	
SUBTOTAL (RUBRO) I.- INVERSION EN OBRAS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (REMANENTE 2014):					\$779,625.00	\$779,625.00	\$779,625.00									\$779,625.00		
II.- INVERSION EN OBRAS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (REMANENTE-2014):																		
2015-FISMDF-054		COL. HERIBERTO KEHOE		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA HERIBERTO KEHOE DE CD. MADERO, TAM.	\$427,364.87	\$427,364.87	\$427,364.87	622.00	840.00	01-jul-15	30-jul-15	240	0.00%	0.00%	\$0.00	\$427,364.87	FISM-DF REMANENTE 2014	
2015-FISMDF-055		COL. VISTA HERMOSA		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA DE CD. MADERO, TAM.	\$427,364.88	\$427,364.88	\$427,364.88	622.00	840.00	01-jul-15	30-jul-15	240	0.00%	0.00%	\$0.00	\$427,364.88	FISM-DF REMANENTE 2014	
SUBTOTAL (RUBRO) II.- INVERSION EN OBRAS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (REMANENTE-2014):					\$854,729.75	\$854,729.75	\$854,729.75									\$854,729.75		
TOTAL DEL TECHO FINANCIERO *REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2014* =																\$1,634,354.75		

facio 12/8
C. MARIO ALBERTO NERI CASTILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMON GOMEZ NARVAEZ
SINDICO PRIMERO

SINDICO PRIMERO
2013-2016

C.P. FERNANDO RIVERA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS
2013-2016

C.P. FERNANDO ANTONIO RODRIGUEZ ROIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

ING. GERARDO HOLGUIN LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
2013-2016

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
13 MAY 2015
RECIBIDO
RECEPCION